

**Byggesag: 1.13**

V8C sag: 1.13 - 1906

Referat af underentreprenørmøde nr.62(uge 25).

**Tid:**05.07.22 kl. 8.00

**Sted:** V8 Construction A/S

**Deltagere:**

Brian Scheelhardt (Ref)	BS	V8 Construction A/S	V8C
Bertram Bo Andersen	BBA	V8 Construction A/S	V8C
Mikkel Stübert	MS	HH Harboe	HHH
Daniel Sørensen	DSO	Fugmann	FUG
Claus Ree	CE	Brdr. Jacobsen	BRJ
Kevin Zeth	KZ	GL VVS	GL
Benjamin Nielsen	BN	HH Harboe	HHH
Søren Eschen Larsen	SEL	Fugmann	FUG

**Afbud:** *markeret med kursiv*



---

**Næste møde afholdes: tirsdag d, 26.07.22 kl. 8.00.**

---

0

**Generelt.**

Alle aftaler indgivet pr. mail er gældende.

1 **Kommentarer/bemærkninger til ordlyd/indhold i referatet fra sidste møde.**

Ingen bemærkninger.

**2 Arbejdets stade i pct.**

Kloak	99%
Elinstallationer kælder	93%
Vvs-installationer kælder	98%
Færdig installation vvs	97%
Malerarbejde	95%
Sålbænke og udvendig fuge	96%
Indvendig fuge	90%
Gartner gårdrum	85%
Gartner kantzone	30%
Lofter indvendigt i trapperum	0%
Lofter udvendigt	35%
Let beklædning udvendigt	50%

Arbejdets stade i pct., er ikke en afspejling af økonomien for de enkelte entrepriser.

**3 Bemanding på pladsen**

Entreprenør	Bemanding	Næste uges bemanding Skur
GL vvs	1	1
Fugmann	1	1
HHH	2	2
Brdr. J	6	6
Invita	1	1
Søren O	2	2
WR Fuge	1	1
BF Anlæg	6	6
Otis	3	3
Yousee	3	3
Bemanding på pladsen i alt:	26	26

**Maskiner/Materiel på pladsen:**

Opgøres ifm. sikkerhedsmøder.

**4 Vejrligsdage i perioden indtil tirsdag uge 27 2022**

Entreprenør	Vejrlig i perioden	Vejrligsdage i alt
NDC	0	0

**5 Tidsplan og forestående arbejder.**

Alle Parkering på byggepladsen er ikke tilladt.

- Alle Hovedtidsplan af I.Felt 1.13\_ Hovedtidsplan Bygherre dateret 02.03.20 Rev. 15.12.2020 er gældende.
- BS Gartner arbejder mod vest og nord i kantzone pågår
- BS MS oplyser status for isolering af skraldesugs rum, samt dato for færdiggørelse. Færdig udført uge 20
- BS Kastrup gennemgang af facade elementer pågår uge 19 - **pågår**
- MS Døre til kælder leveres uge 23, monteres uge 24 -Udsat. **Leveres uge 27, monteres umiddelbart efter levering**
- BS KZ vender tilbage med dato for færdiggørelse og syning af varmecentral – Pågår – KZ vender tilbage med dato for syning. Trappe fra Hofor leveret og monteret i fyrrum. **Ændringer for syning af varmecentral pågår**
- BS Port til kælder leveres og monteres uge 26/27. **Leveret afventer opstart**
- BS Der udføres stik på udvendigt underlag i depotrum under trapper i rækkehuse. **Udført**

**Række 1:**

**Slut rengøring pågår**

**Række 2:**

**Grov rengøring - pågår**

**Mestergennemgang alle fag 27**

**HHV monteres onsdag**

**Række 3 og 4**

**Mangel udbedring uge 23 pågår.**

- **Følgende mangler udestår.**
- **WR 20 stk.**
- **BRJ 11 stk.**
- **INV 1 stk.**
- **KA 6 stk.**
- **CL 1 stk.**

**Opgang 4**

- **Mangel udbedring uge 23**
- **Følgende mangler udestår.**
- **WR 31 stk.**
- **BRJ 45 stk.**
- **INV 2 stk.**

**Maling af trapperum udføres uge 25 pågår**

**Opgang 3**

- **V8c gennemgang uge 26 udført**
- **Maling af trapperum udføres uge 27**
- **WR 13 stk.**
- **BRJ 30 stk.**
- **INV 3 stk.**
- **CL 3 stk.**

**Opgang 2**

- **Slut rengøring uge 27. V8C gennemgang uge 28**
- **Maling af trapperum udføres uge 28**

**Opgang 1**

- **Mestergennemgang alle fag 28, slut rengøring uge 29, V8C gennemgang uge 30**
- **Slibning af terrazzo trapper udføres uge 27**
- **Maling af trapperum udføres uge 29**

## **6 Projektering.**

Gældende tegningslister:

- Ark – Felt 1.13 Dokumentliste d,27.10.2021 Rev. D, 21.01.2022
- Ing. Kon – Felt 1.13\_K09\_C01.1\_Tegningsliste d, 13.11.2020 rev. 09.03.2021
- Ing. Vvs – Felt 1.13\_K08\_C01.1 Tegningsliste d, 13.11.2020 rev. 24.02.2022
- Ing. El – Felt1.13\_E\_Tegningsliste d,02.10.2020 Rev. 04.08.2021
- Ing. Anl – Felt1.13\_ANL Tegningsliste d,19.02.2021 rev. D, 04.08.2021

Bemærk at det er entreprenørens eget ansvar at der arbejdet efter ovenstående gældende tegninger, alle tegninger og tegningslister på Byggeprojekt er til enhver tid gældende og skal følges.

**Byggetilladelser sags nr. i Københavns Kommune:  
B-j.nr.: 953927**

**Alle byggetilladelser er uploadet på Byggeprojekt**

## **7 Entrepriser og udførelse**

### **7.0 Spuns og jord anker**

### **7.1 Jord, kloak, beton (NDC)**

NDC – sikrer udledning sker til anviste kloak

### **7.2 Element levering og element montage (Contiga)**

### **7.3 VVS + Ventilation**

VVS pågår

### **7.4 Elektriker (Fugmann)**

El arbejder pågår

### **7.5 Skalmur (MNP)**

Pågår

### **7.6 Udvendig tømrer (HHH)**

Vindues montage pågår

### **7.7 Altaner (Søren O Stålmontage)**

Pågår

**7.8 Tagdækning (IFA)**

Pågår

**7.9 Gulvlægning (HHH)**

- Der må ikke bores i kabinevægge uden stop/med slag

**7.10 Indvendige tømrrer i boliger (HHH)**

- Der må ikke bores i kabinevægge uden stop/med slag?

**7.11 Maler (brdr. Jakobsen)**

Pågår

**7.12 Affaldshåndtering (JOCA)**

**7.13 Køkkener (Invita)**

- Der må ikke bores i kabinevægge uden stop/med slag?

**7.14 TDC**

**7.15 You See**

**7.16 Elevator (Otis)**

**7.17 Fuger**

**7.18 Badekabiner (Badelement)**

**7.19 Element levering og element montage (Contiga)**

## 8. Kvalitetssikring

### 8.1 Fagtilsyn

### 8.2 Kvalitets sikring

#### Ørestad Syd Felt 1.13 – KS status og opfølgning.

22.06.22

KS:	Afleveret	Godkendt	APV	Status	UE rykket	Afsluttet	Format	KS USB
Spuns, Aarsleff	X					X		
Insitu beton NorDC	X	24.02.21	24.02.21	Opdateret			Byggeprojekt	Byggeprojekt
Jord og kloak, NorDC/PH	01.06.21	01.06.21	01.06.21	Opdateret			Byggeprojekt	Byggeprojekt og mappe m. USB
Betonelem: Contiga	X	27.01.21	27.01.21	Opdateret			Ajour	Mappe inkl. USB
Betontrapper: PL-Beton	X	27.01.21	Ikke krav	Contiga monterer			Byggeprojekt	Byggeprojekt
Skraldesug: AerBin	X	27.01.21	27.01.21	Opdateret			Byggeprojekt	Byggeprojekt
Opdriftsankre, Aarsleff	X	21.04.21	04.05.21			26.05.21	Byggeprojekt	Byggeprojekt
Dansk Støbeasfalt	X	14.06.21	20.05.21	Opdateret			Ringbind	Byggeprojekt
EL: Fugmann	28.06.21	28.06.21	07.07.21	Opdateret			Byggeprojekt	Mappe og Byggeprojekt
VVS: GL VVS	07.07.21	07.07.21	07.07.21	Opdateret			Ringbind	
TØM: H.H. Harboe	25.08.21		08.09.21	Mangler mappe	22.06.22		Ringbind	
Skalmurer: MNP	04.08.21	25.08.21	25.08.21	Opdateret			Byggeprojekt	
Kabiner: Badelement	07.07.21	07.07.21	Ikke krav	Mangler manual, vådrum foto	22.06.22		Byggeprojekt	Byggeprojekt
Stål: Søren O. Stål og Montage	09.04.21	09.04.21	09.04.21	Opdateret			Ringbind	Byggeprojekt
MAL: Brdr. Jakobsen	24.08.21	07.10.21	24.08.21	Opdateret			Ringbind	
TAG: IFA	28.09.21	13.12.21	13.10.21	Mangler opdatering	22.06.22		Byggeprojekt	
Gulv: CL-Gulv	27.09.21	Gulv på trapper	27.09.21	Mangler opdatering	22.06.22		Byggeprojekt	
KØK: Invita	27.09.21	28.09.21	27.09.21	Mangler opdatering	22.06.22		Byggeprojekt	
Alu døre: MT Alu	14.02.22	02.03.22	Mangler	Mangler mappe og opdatering	22.06.22		Ringbind	
Fuge: WR Fuge	01.11.21	05.01.22	05.01.22	Opdateret			Ringbind	
Elevator: Otis				Rykke for samlet materiale	22.06.22			
Anlæg: BF anlæg	05.05.22	Delvist	Mangler	Mangler opdatering			Ringbind	

#### Drift og Vedligeholdelse (D&V)

Oversigt over hvem der har afleveret D&V til gennemsyn:

Beboermappe

Fælles

## 9 Byggeplads

- Hvis det konstateres, at der er håndværkere som benytter bygningerne/kældrene/terræn som toilet, gives der uden yderligere varsel, bøde på kr. 10.000,- til firmaer, hvis ansatte ikke kan finde ud af dette. Yderligere bortvises pågældende. Der henvises til toiletterne i skurbyen.

- Ved brug af vinkelsliber skal der vises hensyn til færdige overflader, ruder mv.
- Der må ikke udføres støjende arbejder uden for tidsrummet 7:00 til 19:00 på hverdage jvf. ”Bygge og anlægs forskrift i København” December 2016
- Sikkerhedsrækværk må ikke fjernes – skal det fjernes skal UE have sikkerhedslinje på og når arbejder er færdige skal sikkerhedsrækværk re-etableres straks. Vigtigt at hvis man går fra stedet reetableres rækværk straks.
- Alle henvendelser fra pressen/offentligheden skal henvises til V8C.
- Procedure ved arbejdsulykker – ved anmeldelse skal V8C’s sikkerhedskoordinator have besked straks, samt kopi af anmeldelse.
- Husk der anvendes sikkerhedssko og sikkerhedshjelm på byggepladsen.
- Det er forbudt at parkere på byggepladsen. Nødvendigt ophold af køretøjer skal kordineres med byggeledelse.
- Standsning på byggepladsen er på eget ansvar.
- Som hovedregel skal den enkelte underentreprenør dagligt foretage oprydning og rengøring efter egne arbejder og sørge for, at affald bortkøres fra pladsen. Eventuel lossepladsafgift afholdes af underentreprenørerne.
- Porte skal lukkes ved arbejdes ophør. Sidste mand lukker.
- Dagrenovation må ikke henstilles på pladsen, skal smides i dertil indrettede container.
- Der må ikke indtages alkohol og euforiserende stoffer på pladsen. Jvf. PSS
- Rygning er forbudt i skure og på byggepladsen. Der henvises til at der må ryges foran skurene på det befæstet areal. Rygere bedes sikre askebægre samt oprydning af dette.
- Containere må kun opvarmes, hvis containeren er isoleret og varmekilde er monteret med termostat. Der må kun opvarmes til frostfri.
- I gårdrum skal der udlægges plader under materialer og lifte i alle givende situationer.
- Der henstilles at alle rydder op efter sig på byggepladsen, herunder også cigaret skodder og dagrenovation.
- Det er ikke tilladt at bruge andres UE’s lifte, platforme m.m. uden at der foreligger en aftale.
- Adgangsveje i forbindelse med omstilling af platforme skal sikres.

## **10 Økonomi**

BS Ekstraarbejder skal enten opgøres, eller adviseres eller accepteres inden udførelse ellers ingen honorering.

## **11 Diverse og eventuelt**

## **12 Referat tilsendt**

Uploades på Byggeprojekt