

Afgrænsning af ansvarsområder i fællesområder, Bilag B til PSS

Sagsnavn: 1.13

Udgivelsesdato: 26. januar 2021

Revisionsdato: 2. december 2021 Rev A

Aktivitet og ansvarsmåde	Kvalitetskrav	Hvem	Periode
<u>Byggeplads og skurby</u>			
Fælles færdsels- og transportveje	Stabil/knust beton	V8C	Byggeperioden
Renholdelse og vedligeholdelse af fællesarealer	Tørre og stabile	V8C	Byggeperioden
Oplagsplads til materialer	Tørre og stabile	V8C	Byggeperioden
Adgangsveje til bygning	Tørre og stabile	V8C	Byggeperioden
Midlertidige tekniske installationer	jf. byggepladsplan	GL VVS / Fugmann / NorDC	Byggeperioden
Indhegning af byggeplads	Flytbart trådhegn i.h.t. byggepladsplan	V8C	Byggeperioden
Opstilling af mandskabsvogne samt toiletstur	Omfang i.h.t byggepladsplan	V8C	Byggeperioden
Materialercontainere	Omfang efter behov	Entreprenører	Byggeperioden
Oprydning i skurby og oplagsplads	1 gang ugentligt	Alle	Byggeperioden
Forbindingskasse i mandskabsvogne og byggeskur	Førstehjælpeskasser til byggepladsbehov	V8C	Byggeperioden
Belysning i færdselsarealer	Skal overholde krav 25 lux	EL	Byggeperioden
<u>Vinterforanstaltninger</u>			
Vinter inddækning af stilladser	i.h.t vintercirkulæret	Murer MNP	Vinterperioden
Rydning af sne og saltning / grusning		V8C	Vinterperioden
<u>Arbejdsområder</u>			
Afstivning af udgravninger m.v. i.f.m kloakarbejder	Anlæg på udgravning eller gravekasse e. lign.	NorDC	Byggeperioden
Afstivning af udgravninger m.v. i.f.m betonarbejder	Anlæg på udgravning eller gravekasse e. lign.	NorDC	Byggeperioden
Rækværk langs frie kanter i.f.m elementmontagen	I h. t. arbejdstilsynets anvisninger	Contiga Tinglev	Byggeperioden
Afdækning af huller i etagedæk	I form af fastgjort armeringsnet/plade eller værn	Contiga Tinglev	Byggeperioden
Midlertidig rækværk på bi-trappe i bygning	I h. t. arbejdstilsynets anvisninger	Contiga Tinglev	Byggeperioden
Faldsikring i.f.m tagarbejder	Værn ved tagfod eller sikkerhedsliner	IFA tagdækning	Byggeperioden
Afdækning af armeringsstritter	Afskærmning mod spidning	Contiga Tinglev / NorDC	Byggeperioden
<u>Tekniske hjælpemidler</u>			
Montagekran	I:h:t: AT's anvisninger	Contiga Tinglev	Byggeperioden
Stillads	I:h:t: AT's anvisninger	Murer MNP	Byggeperioden
Lifte	I:h:t: AT's anvisninger	Alle	Byggeperioden
Materiale / Personhejs	I:h:t: AT's anvisninger	Leverandør	Byggeperioden
Arbejdsplatforme	I:h:t: AT's anvisninger	Leverandør / Murer MNP	Byggeperioden
<u>Andet</u>			
Oprydning efter egne arbejder	Opsamling af affald og svabning/støvsugning	Alle	Byggeperioden